工事完了報告書

工　事　名　称　：ターンテーブル部品交換工事

工　事　コード　：

完　　了　　日　　：平成28年5月30日

上記の通り工事完了致しましたので、御報告申し上げます。

備考:

作 業 報 告 書

S. P. S

株式会社　早苗パーキングシステム
TEL:03-3515-2005　FAX:03-3515-2055

作 業 区 分		
部品交換工事		

完了日	2016　年　5　月　30　日　（　月　） :	作業者名	粉川・西野		
現 場 名		メーカー	井口機工製作所	機種	ISB-40
連絡先名	様	連 絡 先			

連絡内容　＜エラーコード＞	現場状況図

工事期間	2016 年　5 月　30 日　（　月　）　～　2016 年　5 月　30 日　（　水　）　1日間

現着時状況

作業内容 / 原 因

下記ターンテーブルの部品交換工事を実施し、完了致しました。

・Vベルト×1本
・押しボタン(カバー付)×2セット
・減速機×1台
・駆動ローラー×1個

備　考

要交換部品			契約	作業費用	承認印
			有	有償	

平成28年5月30日

部品交換工事完了報告書①

株式会社　早苗パーキングシステム

物件名	契約	機種	完了日	作業者
	有 無	ISB-40	平成28年5月30日	粉川

ターンテーブル部品交換工事

現場表札	装置前景	資材部品
		Vベルト×1本

資材内容	資材内容	資材内容
押しボタン（カバー付）×2ｾｯﾄ	減速機×1台	駆動ローラー×1個

平成28年5月30日

部品交換工事完了報告書②

株式会社　早苗パーキングシステム

物件名	契約	機種	完了日	作業者
	有 無	ISB-40	平成28年5月30日	粉川

ターンテーブル部品交換工事

Vベルト交換工事		
作業前 Vベルト作業前の状態です。	作業中 Vベルトを取り外した状態です。	作業後 新品のVベルトを取付けました。

押しボタン(カバー付)交換工事		
作業前 押しボタン交換作業前の状態です。	作業中 押しボタンを取り外した状態です。	作業後 新品の押しボタン(カバー)を取付けました。

平成28年5月30日

部品交換工事完了報告書③

株式会社　早苗パーキングシステム

物件名	契約	機種	完了日	作業者
	有 無	ISB-40	平成28年5月30日	粉川

ターンテーブル部品交換工事

減速機・駆動ローラー交換工事		
作業前 減速機単体の状態	作業前 駆動ローラー単体の状態	作業後 減速機本体にローラーを取付ました。

減速機・駆動ローラー交換工事		
作業前 減速機ASSYの作業前の状態	作業中 減速機ASSYを取り外しました。	作業後 減速機ASSYをを取付けました。

廃材内容	廃材内容	廃材内容
Vベルト×1本	押しボタン（カバー付）×2セット	減速機・ローラー付×1セット